

Số: *2328* /BNN-XD

Hà Nội, ngày *23* tháng *3* năm 2015

V/v Đánh giá năng lực các nhà thầu  
tham gia các dự án đầu tư xây dựng do  
Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý đến  
tháng 12/2014

Kính gửi:

- Các Tổng cục, các Cục, Vụ thuộc Bộ
- Chủ đầu tư, chủ dự án các dự án đầu tư xây dựng công trình

Xét báo cáo đề nghị của các chủ đầu tư, chủ dự án và các đơn vị là đầu mối thẩm định dự án về đánh giá năng lực nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý đến hết tháng 12/2014, báo cáo của Cục Quản lý xây dựng công trình tại Văn bản số 266/BC-XD-TC ngày 16/3/2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Công bố số lượng các nhà thầu tham gia các dự án do Bộ Nông nghiệp & PTNT quản lý đến hết tháng 12/2014 (Chi tiết như phụ lục I kèm theo).

2. Công bố danh sách các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu tham gia các dự án do Bộ Nông nghiệp & PTNT quản lý, với các mức xử lý như sau:

- 15 nhà thầu thi công xây dựng nêu tại mục I Phụ lục II và 02 nhà thầu tư vấn giám sát nêu tại Phụ lục III không được tham dự gói thầu mới cho đến khi khắc phục xong các vi phạm hợp đồng của gói thầu dở dang, được chủ đầu tư xác nhận hoàn thành và có thông báo của Bộ.

- 05 nhà thầu thi công xây dựng nêu tại mục II Phụ lục II không được tham dự thầu các gói thầu mới với thời hạn 01 năm (kể từ ngày Bộ phát hành văn bản) hoặc cho đến khi nhà thầu gửi báo cáo năng lực được Bộ Nông nghiệp và PTNT chấp thuận.

Kết quả công bố được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Cục Quản lý xây dựng công trình <http://xdbc.vn>.

3. Yêu cầu các chủ đầu tư:

- Đối với các chủ đầu tư có nhà thầu không đáp ứng yêu cầu nêu tại mục 2: Ngoài việc xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định, cần tập trung đôn đốc quyết liệt, giám sát chặt chẽ, tạo điều kiện để các nhà thầu khẩn trương khắc phục các tồn tại, đáp ứng yêu cầu hợp đồng. Trường hợp các nhà thầu tiếp tục vi phạm, chủ đầu tư nghiêm túc báo cáo Bộ xử lý theo quy định tại Văn bản số 10078/BNN – XD ngày 17/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.


- Đối với các chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp và cung cấp hàng hóa: Không cho các nhà thầu nêu trên tham gia đấu thầu để các nhà thầu này tập trung năng lực thực hiện gói thầu, hợp đồng dở dang cho đến khi hoàn thành được chủ đầu tư của gói thầu này xác nhận và có kết quả thông báo của Bộ.

4. Các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan có trách nhiệm thường xuyên cập nhật và xử lý thông tin năng lực nhà thầu trong quá trình tổ chức quản lý các dự án được Bộ giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả. Tiếp tục đánh giá năng lực các nhà thầu theo kế hoạch định kỳ nêu tại Văn bản số 10078/BNN-XD ngày 17/12/2014 của Bộ.

Yêu cầu các chủ đầu tư, chủ dự án và các đơn vị là đầu mối thẩm định dự án nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản, Lâm Nghiệp;
- Cục Quản lý xây dựng công trình (để đăng tải);
- Các sở Nông nghiệp & PTNT;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Trung tâm tin học và thống kê (để đăng tải);
- Nhà thầu có tên tại phụ lục II, III;
- Lưu: VT, XD. (2506)

**KT. BỘ TRƯỞNG**  
**THỦ TRƯỞNG**  
  
*Hoàng Văn Thắng*  
**Hoàng Văn Thắng**



**Phụ lục I:**  
**DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU THAM GIA CÁC DỰ ÁN DO BỘ QUẢN LÝ (ĐẾN THÁNG 12/2014)**  
(Kèm theo Văn bản số 2222 /BNN-XD ngày 22/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên nhà thầu	Số lượng nhà thầu tham gia	Mức độ đáp ứng của nhà thầu	
			Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
1	Tư vấn thiết kế	544	544	0
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế	245	245	0
3	Thi công xây dựng	249	229	20
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	239	237	02

**Phụ lục II:**  
**DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU THI CÔNG KHÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU (ĐẾN THÁNG 12/2014)**  
 (Kèm theo Văn bản số 2328 /BNN-XD ngày 23/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)



TT	Tên nhà thầu	Tên gói thầu/ Dự án	Giá trị (10 <sup>6</sup> đồng)	Chủ đầu tư/Chủ dự án	Đánh giá của chủ đầu tư	Kính thức xử lý
I	Các nhà thầu không được tham dự gói thầu mới cho đến khi khắc phục xong các vi phạm hợp đồng gói thầu dở dang, được chủ đầu tư xác nhận hoàn thành và có thông báo của Bộ .					
1.1	Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu chủ đầu tư đề xuất ở kỳ đánh giá này					
1	Công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi I Nghệ An	Gói thầu số 3A: Công trình đầu mối sông Luỹ, thuộc dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận	78.922	Ban Quản lý đầu tư và XD thủy lợi 7	Nhân lực, thiết bị và tiến độ không đáp ứng yêu cầu, không tập trung thi công.	Không cho nhà thầu tham dự đấu thầu các gói thầu thuộc dự án của Bộ quản lý.
		Gói thầu số 5: Kênh cấp I (DD) hạ lưu đường đi Đại Ninh, các kênh tiêu KT3, KT3-1, KT4, đường nối đoạn từ K0÷K0+992, nhà quản lý kênh Đ8-16- dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận	38.152			
		Gói thầu XL10-ĐH: Thi công gói thầu xây lắp số 10, khu tưới Đức Hoà, tỉnh Bình Phước	35.758	Ban Quản lý đầu tư và XD thủy lợi 9	Nhân lực, thiết bị, tiến độ không đáp ứng yêu cầu	Không cho nhà thầu tham dự các gói thầu mới để nhà thầu tập trung nhân lực hoàn thành gói thầu theo hợp đồng.
2	Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam	Gói thầu số XL4-TB: Thi công kênh và công trình trên kênh, tiểu dự án khu tưới Tân Biên, dự án Thủy lợi Phước	19.390	Ban Quản lý đầu tư và XD thủy lợi 9	Nhân lực, thiết bị, tiến độ (kéo dài	Không cho nhà thầu tham dự gói thầu mới để nhà

*Uluenul* 4

		Hòa, tỉnh Bình Phước			hơn 5 tháng) không đáp ứng yêu cầu	thầu tập trung nhân lực thi công hoàn thành gói thầu theo đúng hợp đồng.
3	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng cấp thoát nước	Gói thầu PH4- Xây lắp và thiết bị kênh chính Đức Hòa, dự án Thủy lợi Phước Hòa, tỉnh Bình Phước	536.798	Ban Quản lý đầu tư và XD thủy lợi 9	Tiến độ thi công tại một số thời điểm không đáp ứng yêu cầu.	Không cho nhà thầu tham dự gói thầu mới để tập trung năng lực đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành gói thầu như đã cam kết đến ngày 31/3/2015.
4	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng TEAYOUNG					
5	Công ty Cổ phần Sông Đà 25	Lô 02, gói thầu số B.2.1 - Thi công kênh và công trình trên kênh từ K4+700 ÷ K10+00, dự án phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã, tỉnh Thanh Hóa.	53.420	Sở Nông nghiệp &PTNT Thanh Hóa	Nhân lực, thiết bị, tiến độ (tại một số thời điểm) không đáp ứng yêu cầu.	Không cho nhà thầu tham dự gói thầu mới để nhà thầu tập trung thi công hoàn thành gói thầu theo đúng hợp đồng.
6	Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Nam Định	Nâng cấp hệ thống thủy lợi Tà Keo, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc	8.505	Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp	Thiết bị, chất lượng và tiến độ không đáp ứng yêu cầu	
7	Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Nam Định					
1.2	<b>Các nhà thầu chưa được chủ đầu tư xác nhận hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng ở các gói thầu tại kỳ đánh giá trước đây (Văn bản số 6698/BNN-XD ngày 20/8/2014 của Bộ)</b>					
1	Công ty Cổ phần Xây dựng An Khánh	Kênh và CTTK cấp 1, 2, 3 (N14, N16, N17) thuộc khu tưới Tân Biên, dự án thủy lợi Phước Hoà, tỉnh Bình Phước	64.633	Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh	Bộ đã không cho các nhà thầu tham gia đấu thầu gói	Tiếp tục không cho tham gia đấu thầu cho tới khi được chủ đầu tư xác

*Ula-aul*

2	Công ty TNHH TECHCOM LIFE TECHNOLOGIES Việt Nam	Cung cấp vận chuyên lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật hệ thống quan trắc công trình đầu môi thủy lợi, dự án hồ Cửa Đạt tỉnh Thanh Hoá	9.519	Ban Quản lý đầu tư và XD thủy lợi 3	thầu mới cho tới khi hoàn thành hợp đồng cũ được chủ đầu tư xác nhận (tại Văn bản số 6698/BNN-XD ngày 20/8/2014)	nhận theo yêu cầu tại Văn bản số 6698/BNN-XD ngày 20/8/2014 của Bộ
3	Công ty Cổ phần Xây dựng và vật tư thiết bị					
4	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nam Phương	Kênh chính từ K0÷K0+913,5 và từ K4+100÷K5+305,84 thuộc kênh Bắc sông Chu, Nam sông Mã, Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hoá	81.200			
5	Công ty Xây dựng công trình giao thông 892	Cầu giao thông hạ lưu, hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi	24.073	Ban Quản lý đầu tư và XD thủy lợi 6		
6	Công ty Cầu 75					
7	Công ty Cổ phần Đầu tư và Vật tư thiết bị 79	Sân đường nội khu, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý chất thải, dự án giống gà chất lượng cao giai đoạn 2006÷2010, tỉnh Thái Nguyên	14.441	Cục Chăn nuôi		
8	Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng An Đông	Nhà điều hành, chuồng nuôi nhốt kiểm dịch Nội Bài, thành phố Hà Nội		Trạm kiểm dịch Nội Bài		
<b>II</b>	<b>Các nhà thầu không được tham dự thầu các gói thầu mới với thời hạn 01 năm hoặc cho đến khi nhà thầu gửi báo cáo năng lực được Bộ Nông nghiệp và PTNT chấp thuận.</b>					
1	Công ty TNHH MTV Xây dựng Vận tải Hùng Vương	Gói thầu số 39A - Cầu số 1 và số 2 trên đường thi công kết hợp quản lý Ea Rốt thuộc dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk	18,408	Ban Quản lý đầu tư và XD thủy lợi 8	Nhà thầu bị xử lý vi phạm, thanh lý hợp đồng và chuyển khối lượng	Không cho nhà thầu tham dự gói thầu mới với thời hạn 01 năm hoặc cho đến khi nhà thầu gửi báo cáo

*Uluval*

2	Công ty TNHH Anh Minh	Gói thầu 38 - Đường thi công kết hợp quản lý hồ Ea Rốt (đoạn từ K0 ÷ K0 +245,76 và từ K0 + 500 ÷ K5+00) thuộc dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk	15.412		còn lại cho nhà thầu khác gây nên chậm tiến độ gói thầu.	năng lực được Bộ Nông nghiệp và PTNT chấp thuận.
3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	XL3-TB Thi công kênh và công trình thuộc tiểu dự án khu tưới Tân Biên, dự án Thủy lợi Phước Hòa	73.700	Ban Quản lý đầu tư và XD thủy lợi 9		
4	Công ty Cổ phần xây dựng công trình và Thương mại 747	Gói thầu số 02- Xây dựng cầu qua kênh Quốc lộ 46, dự án Nâng cấp mở rộng công Nam Đàn	22.422	Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An		
5	Công ty Cổ phần 757					

*Elhamel*

Phụ lục III:

**DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT KHÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU (ĐẾN THÁNG 12/2014)**

(Kèm theo Văn bản số 2328 /BNN-XD ngày 23 /3/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)



TT	Tên nhà thầu	Tên gói thầu/ Dự án	Giá trị (10 <sup>6</sup> đồng)	Chủ đầu tư/Chủ dự án	Đánh giá của chủ đầu tư	Hình thức xử lý
1	Công ty Cổ phần Long Mã	Nâng cấp hệ thống thủy lợi Tà Keo, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn	849	Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp	Không đáp ứng yêu cầu về quản lý chất lượng công trình, tiến độ thi công.	Không cho nhà thầu tham dự gói thầu mới cho đến khi khắc phục xong các yêu cầu của hợp đồng được chủ đầu tư/chủ dự án xác nhận và có thông báo của Bộ.
2	Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng TJ Việt Nam	Gói thầu giám sát thi công khu cách ly kiểm dịch động vật Nội Bài	234	Trạm Kiểm dịch động vật Nội Bài	Không thực hiện giám sát tại hiện trường để xảy ra tình trạng nghiệm thu không khối lượng	Không cho nhà thầu tham dự các gói thầu mới cho đến khi giải quyết các tồn tại của dự án kiểm dịch động vật Nội Bài

*Handwritten signature*